

BEWONERSBRIEF **VBR Audenhovenlaan en** **Sas**

Dienst

Grondgebiedzaken

Telefoonnummer

015 51 11 45 - optie 3

e-mail

technischdienst@boortmeerbeek.be

Bijlagen

Boortmeerbeek

8 april 2025

Geachte buurtbewoner,
Geachte eigenaar,

In deze brief leest u een stand van zaken en een gedeeltelijke planning voor de werken horende tot het project 'VBR Audenhovenlaan en Sas'.

Audenhovenlaan:

De werken in de Audenhovenlaan gaan de volgende fase in. De riolering werd uitgevoerd en laatste proeven en onderzoeken worden uitgevoerd.

De aannemer voorziet vanaf 22 april de uitvoering van de boordstenen en greppels aan te vatten. Deze worden gerealiseerd door ter plaatse te storten beton aan te brengen met mobiele glijbekisting. De borduur en weggoot wordt in dezelfde beweging aangebracht.

Deze werken worden aangevat aan de pare kant. De aannemer voorziet alle betonwerken uitgevoerd te hebben in de tweede week van mei waarbij de beton ongeveer 3 weken dient uit te harden. Dit impliceert dat de tijdelijke inritten niet terug geplaatst zullen worden om de uitharding te garanderen. De toegankelijkheid voor de hulpdiensten dient gegarandeerd en daarom stellen we de rijrichting op de werf in komende van de Leuvensesteenweg naar centrum Boortmeerbeek. Tevens vraagt de gemeente langs de onpare zijde te parkeren zodat ongeveer 1 rijstrook vrij blijft voor lokaal verkeer.

Er wordt voorzien vanaf 8 mei de fundering van de rijweg aan te brengen zodat aansluitend de asfaltverharding kan aangebracht worden. Het asfalteren staat ingepland vanaf 12 mei. Deze planning is natuurlijk weersafhankelijk en zal indien nodig aangepast worden.

Vervolgens kan de afwerking van inritten, fietspaden en bermen gepland worden.

Pontstraat, deel Kallebeekstraat en Sas:

De meeste werken aan nutsvoorzieningen zijn uitgevoerd. De werkputten aan de stalen gasleiding blijven echter behouden tot eind april. Eerstdaags worden de druktesten op de aangelegde stalen gasleiding uitgevoerd en zullen op 14 april de lassen op de leiding fotografisch gecontroleerd worden. Bij een gunstig resultaat kan de nieuwe leiding op de oude gekoppeld worden. Deze stap is voorzien voor 25 april.

Aannemer Vanhoeyveld voorziet de rioleringswerken aan te vatten in de eerste week van juni. Een meer concrete timing zal nog gecommuniceerd worden.

In de overtuiging u hiermee te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend, namens het college van burgemeester en schepenen

*In toepassing van het besluit van de algemeen
directeur van 13 januari 2025*

de waarnemend algemeen directeur,

Digitaal ondertekend
door Kris Lamberts
(Signature)
Datum: 09/04/2025
23:21:26

Kris Lamberts

de burgemeester,

Digitaal ondertekend
door Michel Baert
(Signature)
Datum: 10/04/2025
01:37:05

Michel Baert